

ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта

1. Территория муниципального образования Архангельской области или его часть, в границах которой реализовывался инициативный проект: Архангельская область, Приморский муниципальный округ, пос. Лайский док., ул. Хуторская д.30
2. Наименование инициативного проекта: «Лайский Док по волнам времени».
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 10 июля 2024 год – 24 декабря 2024 год.
- 4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен _____.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока _____.

N п/п	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта	Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта <*>	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу <***>
1	2	3	4
1	Выполнение работ по капитальному ремонту свай, цоколя и полов в музейно-выставочном пространстве "Лайский Док. По волнам времени",	3 227 753,27	ИП Крутов И.А.
	Итого	3 227 753,27	

<*> В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством имущественного либо трудового участия, указывается отметка: «имущественное участие» либо «трудовое участие».

<***> В случае участия физических лиц в реализации инициативного проекта посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

Сведения о поступлении	Планируемый объем	Фактический объем
------------------------	-------------------	-------------------

и расходовании средств на реализацию инициативного проекта	средств		средств	
	сумма (тыс. рублей)	доля в общей сумме (процентов)	сумма (тыс. рублей)	доля в общей сумме (процентов)
1	2	3	4	5
Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:	3 227 753,27	100	3 227 753,27	100
объем средств областного бюджета	2 992 500	92,71	2 992 500	92,71
объем собственных средств местного бюджета	235 253,27	7,29	235 253,27	7,29
объем инициативных платежей физических лиц	-	-	-	-
объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	-	-	-	-
Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта	Проведение конкурсной процедуры			

5. Фотоматериалы <*>:

№ п/п	Фотография объекта до реализации инициативного проекта	Фотография объекта после реализации инициативного проекта
	 ДО	 ПОСЛЕ

		
--	--	--

<*> Приложить от 3 до 5 фотографий объекта до и после реализации инициативного проекта, снятых с одного и того же ракурса.