

**Годовой отчет о выполнении  
муниципальной программы Приморского муниципального округа Архангельской  
области «Комплексное развитие сельских территорий» по итогам 2024 года**

Муниципальная программа Приморского муниципального округа Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 31 октября 2019 года № 2339. Программа не имеет подпрограмм. В рамках муниципальной программы реализуются мероприятия, предусмотренные государственной программой Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области».

В отчетном году в муниципальную программу постановлениями администрации Приморского муниципального округа Архангельской области от 22 марта 2024 года № 692, от 14 ноября 2024 года № 3366 внесены корректировки в объемы бюджетных ассигнований.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление экономики и прогнозирования. Участниками реализации муниципальной программы являются: управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству, управление образования.

В рамках муниципальной программы в 2024 году осуществлялась реализация семи мероприятий, направленных на решение трех задач.

***Задача 1. Обеспечение сельского населения доступным и комфортным жильем, отвечающим современным требованиям.***

В целях информирования населения на официальном сайте в тематическом разделе, в социальных сетях размещается актуальная информация о порядке получения социальной выплаты на улучшение жилищных условий граждан в рамках государственной программы Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области», о сельской ипотеке. Кроме того, информация об условиях участия в государственной программе размещена на информационных стендах в территориальных органах, в организациях сельскохозяйственной и бюджетной сферы. В рамках популяризации программы КРСТ по улучшению жилищных условий совершено 3 выезда специалистов Комитета по сельскому хозяйству в сельскохозяйственные предприятия, в 9 учреждений социальной сферы. Охвачено 100 человек.

В то же время, в течение 2024 года заявки от желающих улучшить жилищные условия граждан, которые бы соответствовали условиям программы, в адрес администрации муниципального образования не поступали. Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, расторгнуто. Остаток средств местного бюджета в размере 28,1 тыс. рублей образовался в связи с поздним отзывом лимитов финансирования из федерального и областного бюджетов.

В рамках задачи выполнено одно из двух мероприятий.

***Задача 2. Повышение уровня комплексного обустройства сельских населенных пунктов объектами инфраструктуры.***

В 2024 году администрацией Приморского муниципального округа завершена реализация проекта «Комплексное развитие пос. Уемский, пос. Талаги Приморского

района Архангельской области», в рамках которого осуществлено строительство дома культуры и локальных блочно-модульных очистных сооружений в пос. Талаги.

На строительство объекта «Дом культуры в пос. Талаги Приморского района» в 2023-2024 годах предусмотрено 88,9 млн рублей. Работы проводились ООО «ДизайнПроектСтрой». Площадь возведенного объекта составляет 678,6 кв. метров. Здание дома культуры – одноэтажное, без технического подполья, с холодным чердаком под вальмовой крышей. В здании расположены: зрительный зал вместимостью 150 мест, включающий в себя эстраду и помещение операторской, артистические, костюмерная, выставочный зал, библиотека, помещение для занятий хореографией, снарядная, раздевалки, душевые, пожарный пост, технические помещения. Входная группа представлена вестибюлем с тамбуром. В вестибюле располагается касса и гардероб. Здание оборудовано звуковым и сценическим оборудованием.

На строительство локальных блочно-модульных очистных сооружений в пос. Талаги в 2023-2024 годах направлено 77,7 млн рублей. Работы выполнены ИП Вохтомин Сергей Александрович. В результате реализации мероприятия произведена прокладка новой канализационной сети протяженностью 1,550 км с диаметром трубопровода 160 мм в п. Талаги, организована очистка сточных вод КОС (канализационными очистными сооружениями) производительностью 170,0м<sup>3</sup>/сут., в результате чего снижается негативное воздействие на окружающую среду. Строительство локальных блочно-модульных очистных сооружений предусматривает переключение самотечной сети канализации жилого района пос. Талаги с емкости-накопителя на локальные блочно-модульные очистные сооружения с последующим сбросом очищенного стока в р. Кузнечиха. Дополнительно в сеть самотечного коллектора в колодец К1-5 вливаются стоки АКПБ №2.

Все мероприятия в рамках задачи выполнены.

### ***Задача 3. Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях***

В 2024 году проведена реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в пос. Катунино и двух участков автомобильной дороги в пос. Талаги. На реконструкцию автомобильных дорог направлено 105,0 млн рублей.

Реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в пос. Катунино включает:

- двухслойное асфальтобетонное покрытие протяженностью 1728,0 метров;
- обочины из щебеночно-песчаной смеси;
- асфальтобетонный тротуар по правой стороне дороги;
- бортовой камень;
- дорожные знаки;
- ограждение пешеходное.

Реконструкция двух участков автомобильной дороги в пос. Талаги (части 1 и 3) включает:

- двухслойное асфальтобетонное покрытие протяженностью 2558,0 метров;
- обочины из щебеночно-песчаной смеси;
- дорожные знаки.

Все мероприятия в рамках задачи выполнены.

Для реализации мероприятий программы предусмотрены средства в размере 216713,0 тыс. рублей. За отчетный период израсходовано 214545,2 тыс. рублей. Освоение выделенных бюджетных ассигнований составило 92,9 процента.

Все целевые показатели достигнуты.

В соответствии с расчетом эффективность реализации Программы оценивается как высокая.

Отчет  
об исполнении мероприятий муниципальной программы Приморского муниципального округа Архангельской области  
«Комплексное развитие сельских территорий» за 2024 год

Пункт мероприятия	Наименование мероприятия	Исполнитель	Наименование показателя реализации мероприятия (единица измерения)	Плановое значение показателя реализации мероприятия	Фактическое значение показателя реализации мероприятия	Причины невыполнения
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Подготовка и размещение информационных материалов, направленных на информирование граждан по вопросам поддержки (в рамках выполнения задачи по обеспечению сельского населения доступным и комфортным жильем, отвечающим современным требованиям)	Управление экономики и прогнозирования	Количество информационных материалов, размещенных с использованием сети «Интернет», ед.	2	5	-
1.2	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности	Управление экономики и прогнозирования	Количество семей, получивших социальную выплату	0	0	-
2.1	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов культурно-досугового типа  в том числе:	УИР и МХ	Количество построенных, реконструированных и капитально отремонтированных объектов культурно-досугового типа, ед.	1	1	-
	Строительство объекта	УИР и МХ	Ввод в эксплуатацию дома культуры,	150	150	-

2.1.3	«Дом культуры в пос. Талаги Приморского района»		количество мест			
2.4	Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры  в том числе:	УИР и МХ	Количество построенных, реконструированных и капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры, ед.	1	1	
2.4.3	Строительство локальных блочно-модульных очистных сооружений в пос. Талаги Приморского округа Архангельской области	УИР и МХ	Ввод в эксплуатацию локальных блочно-модульных сооружений в 2024 году, ед.	1	1	
3.1	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов транспортной инфраструктуры на сельских территориях  в том числе:	УИРиМХ	Количество построенных, реконструированных и капитально отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры, ед.	3	3	-
3.1.3	Реконструкция автомобильных дорог в п. Талаги на территории МО "Талажское" Приморского района Архангельской области (часть №3): от д. №33Б – р. Кузнечиха; от д. №18А – д. №53В; от д. №18А –	УИРиМХ	Ввод в эксплуатацию участка автомобильной дороги в 2024 году	1	1	

	д. №15Б; от д. №130 – д. №19 (ПК0+00 – ПК1+53); от д. №130 – д. №29А; от д. №33Б - д. №126 (ПК1+05 – ПК3+04); от д. №29А – д. №19А					
3.1.4	Реконструкция автомобильных дорог в п. Талаги на территории МО "Талажское" Приморского района Архангельской области (часть №1): вдоль д. №12А; от д. №94А – д. №9А; от д. №159 – д. №10А; от д. №62А – д. №9А; от д. №76А – д. №85А; от д. №70А – д. №75А; от д. №14 - д. №159 (ПК0+00 – ПК1+30)	УИРиМХ	Ввод в эксплуатацию участка автомобильной дороги в 2024 году	1	1	
3.1.5	Реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования местного значения: ул. Летчика Панкова в поселке Катунино в Приморском муниципальном районе Архангельской области	УИРиМХ	Ввод в эксплуатацию участка автомобильной дороги в 2024 году	1	1	

**Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы Приморского муниципального округа Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий» за 2024 год**

Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб.														Причины отклонения	
		всего			в том числе по источникам												освоено
					федеральный бюджет		областной бюджет		местный бюджет		иные источники		внебюджетные источники				
		план на год	кассовые расходы	%	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год		кассовые расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1 Подготовка и размещение информационных материалов, направленных на информирование граждан по вопросам поддержки	Управление экономики и прогнозирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности	Управление экономики и прогнозирования	28,1	0	0	0	0	0	0	28,1	0	-	-	-	-	0	Позднее снятие областных лимитов	
2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов культурно-досугового типа в том числе:	УИРиМХ	55 106,5	55 106,5	99,9	53 867,4	53 867,4	1099,3	1099,3	139,8	139,8	-	-	-	-	36 829,8	-	
2.1.3 Строительство объекта «Дом культуры в пос. Талаги Приморского района»	УИРиМХ	55 106,5	55 106,5	99,9	53 867,4	53 867,4	1099,3	1099,3	139,8	139,8	-	-	-	-	36 829,8	Произведено авансирование работ, работы по благоустройству перенесены на благоприятный период	

2.4.Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры  в том числе:	УИРиМХ	56 510,8	54 371,1	96,2	34 330,1	34 330,1	18 814,7	18 814,7	3 366,0	1 226,3	-	-	-	-	54 371,1	-
2.4.1 Строительство локальных блочно-модульных очистных сооружений в пос. Талаги Приморского округа Архангельской области	УИРиМХ	56 510,8	54 371,1	96,2	34 330,1	34 330,1	18 814,7	18 814,7	3 366,0	1 226,3	-	-	-	-	54 371,1	Экономия по итогам выполнения работ
3.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов транспортной инфраструктуры на сельских территориях  в том числе:	УИРиМХ	105 067,6	105 067,6	100	90 957,1	90 957,1	1 856,3	1 856,3	10 254,2	10 254,2	2 000,0	2 000,0	-	-	105 067,6	-
3.1.3. Реконструкция автомобильных дорог в п. Талаги на территории МО "Талажское" Приморского района Архангельской области (часть №3): от д. №33Б –	УИРиМХ	19 527,5	19 527,5	100	16 749,3	16 749,3	341,8	341,8	1 936,2	1 936,2	500,2	500,2	-	-	19 527,5	-



<p>р. Кузнечиха; от д. №18А – д. №53В; от д. №18А – д. №15Б; от д. №130 – д. №19 (ПК0+00 – ПК1+53); от д. №130 – д. №29А; от д. №33Б - д. №126 (ПК1+05 – ПК3+04); от д. №29А – д. №19А</p>																
<p>3.1.4. Реконструкция автомобильных дорог в п. Талаги на территории МО "Талажское" Приморского района Архангельской области (часть №1): вдоль д. №12А; от д. №94А – д. №9А; от д. №159 – д. №10А; от д. №62А – д. №9А; от д. №76А – д. №85А; от д. №70А – д. №75А; от д. №14 - д. №159 (ПК0+00 – ПК1+30)</p>	УИРиМХ	25 809,8	25 809,8	100	22 160,4	22 160,4	452,3	452,3	2 536,6	2 536,6	660,5	660,5	-	-	25 809,8	-
<p>3.1.5. Реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования местного значения: ул.</p>	УИРиМХ	59 730,3	59 730,3	100	52 047,4	52 047,4	1 062,2	1 062,2	5 781,4	5781,4	839,3	839,3	-	-	59 730,3	-

Летчика Панкова в поселке Катунино в Приморском муниципальном районе Архангельской области																
Всего по муниципальной программе		216713,0	214545,2	99,0	179154,6	179154,6	21770,3	21770,3	13788,1	11620,3	2000,0	2000,0	-	-	196268,5	

### Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы Приморского муниципального округа Архангельской области  
«Комплексное развитие сельских территорий» по итогам 2024 года

Ответственный исполнитель Управление экономики и прогнозирования

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Достижение планового значения целевого показателя, %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период*
		план	отчет		
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа Приморского муниципального округа Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий»					
2.1. Количество реализованных мероприятий проектов комплексного развития сельских территорий	ед.	2	2	100	-
3.1. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования	км	4,26	4,29	100,7	-

### ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы Приморского муниципального округа Архангельской области  
«Комплексное развитие сельских территорий» за 2024 год

Показатели	Порядок расчета показателей	Диапазон оценки	Значение показателя (Zj)	Вес показателя (uj)	Итоговая оценка (Zj x uj)	Примечание
------------	-----------------------------	--------------------	--------------------------------	---------------------------	---------------------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7
1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде	отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий	от 0 до 1	85,7	30	25,7	Выполнено 6 из 7 мероприятий
2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе	отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным муниципальной программой	от 0 до 1	1	50	50	Достигнуто 2 из 2 показателей
3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде	отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой	от 0 до 1	0,99	20	19,8	99,0% расходование запланированных средств
Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) 95,5 балла						