

Годовой отчет о выполнении
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
охрана окружающей среды»
по итогам за 2024 год.

Реализация муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 31.10.2019 года № 2337 (далее – Программа), в 2024 году осуществлялась ответственным исполнителем Программы – управлением по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации Приморского муниципального округа Архангельской области.

Программа имеет 5 подпрограмм:

- «Инфраструктура жизнеобеспечения населения».
- «Улучшение экологической обстановки».
- «Развитие Соловецкого архипелага»
- «Обеспечение граждан жильём».
- «Повышение энергоэффективности бюджетной сферы».

В ходе реализации мероприятий программы в 2024 году приняты постановления администрации Приморского муниципального округа Архангельской области № 1869 от 5.07.2024 года, № 3388 от 15.11.2024 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды».

По подпрограмме 1 «Инфраструктура жизнеобеспечения населения».

Для обеспечения необходимого запаса топлива для расположенных на труднодоступных территориях котельных муниципальных учреждений Приморского муниципального округа Архангельской области завезён каменный уголь в объёме 1030 тонн на сумму 13714,1 тыс. руб.

В отчётном году для повышения устойчивости и надёжности функционирования инфраструктуры жизнеобеспечения населения велись различные проектные и ремонтные работы.

В связи с высокой стоимостью проектных работ в рамках мероприятия по разработке ПСД и проведению ремонтно-строительных работ объектов водоснабжения и водоотведения в отчётном году выделенные денежные средства были затрачены на проектирование двух объектов, по которым получены положительные заключения государственной экспертизы на проектно-сметную и рабочую документацию:

- «Строительство водопровода от города Новодвинска до поселка Ширшинский МО «Лисестровское» Приморского района Архангельской области»

- «Строительство канализационной насосной станции и напорного канализационного коллектора от пос. Катунино сельского поселения «Катунинское» Приморского муниципального района Архангельской области до пос. Лесная речка городского округа «Город Архангельск», реконструкция канализационных насосных станций и строительство напорного канализационного коллектора в пос. Катунино и дер. Лахта сельского поселения «Катунинское» Приморского муниципального района Архангельской области».

Разрабатывалась проектно-сметная документация для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям (ПСД возвращена на доработку).

В 2024 году проводились работы по проектированию и строительству котельных, использующих в качестве топлива древесные гранулы. Все проектные и строительные-монтажные работы планируется завершить в 2025 году.

В рамках подпрограммы выделены денежные средства для обеспечения комплексного развития сельских территорий (субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий), для обеспечения деятельности управления по ИР и МХ и обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКУ «УКС» в целях выполнения работ, оказания услуг в области архитектуры и инженерно-технического проектирования.

Для финансируемых в рамках подпрограммы мероприятий по обеспечению деятельности жилищно-коммунальной отрасли и реализация мероприятий по благоустройству территории округа; обеспечению деятельности казенных и бюджетных учреждений, подведомственных территориальным управлениям, - кассовые расходы осуществлялись в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств.

По подпрограмме 2 «Улучшение экологической обстановки».

В 2024 году были выделены денежные средства в размере 3 538,8 тыс. рублей на содержание 149 контейнерных площадок, в том числе: Беломорское ТУ (22 КП); Лисестровское ТУ (61 КП); Уемское ТУ (27 КП); Соловецкий ТО (18 КП); Талажский ТО (21 КП).

Специалистами администрации Приморского округа и территориальных управлений, отделов в 2024 году проводились рейды с целью обследования территории населённых пунктов на наличие несанкционированных свалок. За год было выявлено 6 несанкционированных свалок и совместно с территориальными управлениями приняты меры по их ликвидации.

На создание мест накопления твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров в 2024 году израсходовано 377,9 тыс. руб. За год создано 2 контейнерные площадки в дер. Никольское Лисестровского ТУ.

В 2024 году конкурс по благоустройству территорий Приморского муниципального округа не проводился.

В 2024 году на территории Приморского округа проведены всероссийские экологические акции «Зелёная весна», «Зелёная Россия», «Чистый берег», в которых приняли участие более 1 тыс. человек.

В рамках мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных произведён отлов и взятие на баланс одного животного. Денежные средства по мероприятию используются главным образом на содержание ранее пойманных собак. В связи с улучшением содержания домашних животных жителями снизилось количество беспризорных животных, проводятся кастрация и стерилизация.

Целевой показатель 2.0 «Доля населённых пунктов, в которых имеются несанкционированные свалки ТКО и крупногабаритных отходов» вместо 2,4 % составил 2,6 %. Причиной является незаключение договоров с региональным оператором на вывоз твёрдых коммунальных отходов руководством СНТ, иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

По подпрограмме 4 «Обеспечение граждан жильём».

В 2024 году расселено 15 квартир аварийного жилищного фонда общей расселяемой площадью 530,2 кв. м.

Реестр аварийного жилищного фонда формируется на основании сведений, предоставленных территориальными органами администрации Приморского муниципального округа Архангельской области. Наполнение базы новыми сведениями осуществляется ежеквартально.

В рамках повышения правовой грамотности населения и снижения социальной напряжённости за 2024 году проведено 4 информационно-просветительных мероприятий в сфере жилищного законодательства.

Изготовление технических паспортов и технических планов на жилые здания и помещения запланировано на 2025 год.

Мероприятие по предоставлению отчётов по форме № 1-контроль в связи не выполнено с отменой необходимости его предоставления.

По подпрограмме 5 «Повышение энергоэффективности бюджетной сферы».

В рамках реализации задач повышения энергоэффективности муниципальной программы за счёт местного бюджета закуплены материалы для ремонтных работ и проведены следующие мероприятия:

- приобретение и установка расходомера для прибора учёта тепловой энергии в СДК пос. Боброво;
- проектирование узла учёта тепловой энергии в школе пос. Соловецкий;
- проверка приборов учёта тепловой энергии в средней школе дер. Рикасиха;

- проверка узла учёта тепловой энергии в Заостровском ДК;
- проверка узла учёта тепловой энергии в Катунинском ДК;
- проверка прибора учёта тепловой энергии в Лявленском СДК;
- покупка тепловычислителя и температурных датчиков для узла учёта тепловой энергии в Лявленском СДК;
- установка воздухонагревателя в Катунинском ДК;
- установка двух оконных блоков в здании музея в пос. Уемский;
- установка двух оконных блоков в здании школы пос. Боброво;
- замена щитов и электрозащитного оборудования в здании Повракульской начальной школы-детского сада.

В 2024 году все учреждения своевременно подали энергетические декларации за 2023 год.

В связи с преобразованием района в округ с созданием территориальных управлений (отделов) и прекращением деятельности сельских поселений сведения за 2024 год в систему КИАС по разделу «Отчётность энергосбережение» вносятся однократно в 2025 году. По этой причине не выполнено мероприятие по занесению в систему КИАС четырёх отчётов о потреблении энергетических ресурсов.

Реализована большая часть мероприятий (12 из 20), запланированных к исполнению в 2024 году. В соответствии с расчетом эффективность реализации Программы оценивается как нормальная.

ОТЧЕТ
об исполнении мероприятий муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды»
за 2024 год

Пункт мероприятия	Наименование мероприятий	Исполнитель	Наименование показателя реализации мероприятия (единица измерения)	Плановое значение показателя реализации мероприятия	Фактическое значение показателя реализации мероприятия	Причины невыполнения
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1.	Закупка и поставка каменного угля для котельных бюджетных учреждений Приморского муниципального округа Архангельской области, расположенных на территориях с ограниченными сроками завоза грузов	Управление по ИР и МХ	Количество обеспеченных каменным углём бюджетных учреждений Приморского муниципального округа Архангельской области, расположенных на территориях с ограниченными сроками завоза грузов, количество учреждений (филиалов), ед.	7	7	
1.1.2.	Разработка ПСД и проведение ремонтно-строительных работ объектов водоснабжения и водоотведения, в том числе в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда» и региональной программы Архангельской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023-2027 годы)»	Управление по ИР и МХ	Количество полученных комплектов документации, ед. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, ед.	3 0	2 0	Недостаток финансовых средств в связи с высокой стоимостью проектных работ

1.1.4.	Разработка ПСД по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям	Управление по ИР и МХ	Количество полученных комплектов ПСД, ед.:	1	0	ПСД возвращена на доработку
1.1.7.	Обеспечение комплексного развития сельских территорий	Беломорское ТУ, Уемское ТУ	Количество населённых пунктов, в которых производятся мероприятия комплексного развития, ед.:	2	2	
1.1.8.	Обеспечение деятельности жилищно-коммунальной отрасли и реализация мероприятий по благоустройству территории округа	Управление по ИР и МХ, Беломорское ТУ, Лисестровское ТУ, Уемское ТУ, Талажский ТО	Освоение выделенных бюджетных средств в соответствии со сметой, % (95 % ежегодно)	95	89,6	Осуществление кассовых расходов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств
1.2.1.	Обеспечение деятельности Управления по ИР и МХ	Управление по ИР и МХ	Освоение выделенных бюджетных средств в соответствии со сметой, %	95	99,6	
1.2.2.	Обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКУ "УКС" в целях выполнения работ, оказания услуг в области архитектуры и инженерно-технического проектирования	Управление по ИР и МХ	Количество подготовленных сметных расчётов в соответствии с поступившими заявками, ед.	50	158	
1.2.3.	Обеспечение деятельности казенных и бюджетных учреждений, подведомственных территориальным управлениям	Беломорское ТУ, Лисестровское ТУ, Уемское ТУ	Освоение выделенных бюджетных средств в соответствии со сметой, % (95 % ежегодно)	95	88,1	Осуществление кассовых расходов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств
2.1.1.	Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	Управление по ИР и МХ	Количество обслуживаемых контейнерных площадок, ед.	149	149	
2.1.2.	Выявление и ликвидация несанкционированных свалок	Управление по ИР и МХ	Количество рейдов по обследованию территории населённых пунктов, ед.	5	5	

2.1.3.	Создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов	Управление по ИР и МХ, Лисестровское ТУ	Количество созданных мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, ед.	2	2	
2.2.1.	Проведение конкурса по благоустройству территорий населенных пунктов Приморского муниципального округа Архангельской области	Управление по ИР и МХ	Проведение конкурса по благоустройству, ед.	1	0	Конкурс отменён в связи с недостаточным количеством заявок
2.2.2.	Организация в Приморском муниципальном округе Архангельской области проведения всероссийских экологических акций «Зелёная весна», «Зелёная Россия», «Чистый берег»	Управление по ИР и МХ	Количество проводимых акций, ед.	3	3	
2.2.3.	Отлов и содержание безнадзорных животных	Беломорское ТУ, Лисестровское ТУ, Талажский ТО	Количество взятых на баланс животных	3	1	Снижение количества беспризорных животных в связи с улучшением содержания домашних животных жителями. Проводятся кастрация и стерилизация животных.
4.1.1.	Строительство и приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 г. по причине физического износа, предоставление возмещения за жилые помещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в указанный аварийный жилищный фонд, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации и расселение из аварийного жилищного фонда по прочим основаниям	Управление по ИР и МХ	Количество расселенных помещений жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, ед.	15	15	

4.1.2.	Формирование реестра аварийного жилищного фонда, наполнение базы новыми сведениями	Управление по ИР и МХ	Количество сформированных актуализированных реестров, ед. (4 ежегодно)	4	4	
4.2.1.	Осуществление муниципального жилищного контроля	Управление по ИР и МХ	Количество отчётов по форме № 1-контроль, ед.	2	0	Форма отчёта отменена
4.2.2.	Повышение правовой грамотности населения, снижение социальной напряжённости	Управление по ИР и МХ	Количество информационно-просветительных мероприятий в сфере жилищного законодательства, ед.	4	4	
5.1.1.	Разработка проектно-сметной документации и проведение работ по ремонту и модернизации муниципальных зданий окружной принадлежности, направленных на повышение энергетической эффективности	Управление образования, Управление культуры	Количество объектов, на которых проведены работы в рамках подпрограммы, ед.	4	10	
5.2.1.	Занесение в систему КИАС информации о потреблении энергетических ресурсов	Управление по ИР и МХ	Количество отчётов, ед.	4	0	В связи с модернизацией блока «Отчётность энергосбережение» КИАС и преобразованием в округ сведения в систему за 2024 г. заносятся однократно в 2025 г.

**Объемы финансирования и освоения средств
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды»
за 2024 год**

Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Объём финансирования муниципальной программы, (за отчетный период), тыс. руб.														Причины отклонения	
		всего			в том числе по источникам												освое но
					федеральный бюджет		областной бюджет		местный бюджет		Иные источники		внебюджетные источники				
		план на год	кассовые расходы	%	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Подпрограмма 1. «Инфраструктура жизнеобеспечения населения»																	
1.1.1. Закупка и поставка каменного угля для котельных бюджетных учреждений Приморского муниципального округа Архангельской области, расположенных на территориях с ограниченными сроками завоза грузов	Управление по ИР и МХ	13714,1	13714,1	100,0%					13714,1						13714,1		

1.1.2. Разработка ПСД и проведение ремонтно-строительных работ объектов водоснабжения и водоотведения, в том числе в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда» и региональной программы Архангельской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023-2027 годы)»	Управление по ИР и МХ	33171,3	31393,4	94,6%			12848,1	12848,1	4564,8	2786,9	15758,4	15758,4		31393,4	Осуществление кассовых расходов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств
1.1.4. Разработка ПСД по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям	Управление по ИР и МХ	1550,0	0,0	0,0%					1550,0					0,0	ПСД возвращена на доработку
1.1.6. Строительство pelletных котельных	Управление по ИР и МХ	20958,3	10621,0	50,7%			20600,0	10268,6	3583,0	3524,5				10621,0	Задержка оформления разрешений на строительство
1.1.7. Обеспечение комплексного развития сельских территорий (субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий)	Беломорское ТУ, Уемское ТУ	5577,3	5202,9	93,3%	3377,6	3150,9	68,9	64,3	2130,8	1987,7				5202,9	

Всего по подпрограмме 1:		37656 1,1	260 160 ,6	69, 1%	337 7,6	3150, 9	22667 2,4	123 354 ,4	130752, 7	11789 6,9	15758 ,4	15758 ,4	0,0	0,0	26016 0,6	
Подпрограмма 2. «Улучшение экологической обстановки»																
2.1.1. Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	Управление по ИР и МХ	3538, 8	352 0,1	99, 5%					3538,8	3520, 1					3520, 1	
2.1.2. Выявление и ликвидация несанкционированных свалок	Управление по ИР и МХ	11562 ,1	234 4,6	20, 3%					11562,1	2344, 6					2344, 6	Осуществлен ие кассовых расходов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств
2.1.3. Создание мест (площадок) накопления (в том числе отдельного накопления) твердых коммунальных отходов, приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов	Управление по ИР и МХ, Лисестровское ТУ	377,9	377 ,9	100 ,0%					377,9	377,9					377,9	
2.1.4. Обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов	Управление по ИР и МХ	45,0	45, 0	100 ,0%					45,0	45,0					45,0	

4.1.1. Строительство и приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 г. по причине физического износа, предоставление возмещения за жилые помещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в указанный аварийный жилищный фонд, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации и расселение из аварийного жилищного фонда по прочим основаниям	Управление по ИР и МХ, КУМИиЗ О	15018,9	14135,1	94,1%			190,9		5325,0	4441,3	9503,0	9503,0			14135,1	Осуществление кассовых расходов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств
4.1.2. Формирование реестра аварийного жилищного фонда, наполнение базы новыми сведениями	Управление по ИР и МХ	0,0	0,0	0,0%											0,0	
4.2.1. Осуществление муниципального жилищного контроля	Управление по ИР и МХ	0,0	0,0	0,0%											0,0	
4.2.2. Повышение правовой грамотности населения, снижение социальной напряжённости	Управление по ИР и МХ	0,0	0,0	0,0%											0,0	
Всего по подпрограмме 4:		15018,9	14135,1	94,1%	0,0	0,0	190,9		5325,0	4441,3	9503,0	9503,0	0,0	0,0	14135,1	

Подпрограмма 5. «Повышение энергоэффективности бюджетной сферы»															
5.1.1. Разработка проектно-сметной документации и проведение работ по ремонту и модернизации муниципальных зданий окружной принадлежности, направленных на повышение энергетической эффективности	Управление образования, Управление культуры	600,0	600,0	100,0%					600,0	600,0					600,0
5.2.1. Занесение в систему КИАС информации о потреблении энергетических ресурсов	Управление по ИР и МХ	0,0	0,0	0,0%											0,0
Всего по подпрограмме 5:		600,0	600,0	100,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0
Всего по муниципальной программе:		408830,8	282248,8	69,0%	3377,6	3150,9	226863,2	123545,3	153328,7	130291,3	25261,3	25261,3	0,0	0,0	282248,8

Сведения
о достижении целевых показателей муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды»
по итогам 2024 года

Ответственный исполнитель - управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Достижение планового значения целевого показателя, %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период
		план	отчет		
1	2	3	4		
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды»					
1.0. Доля жителей, пользующихся одновременно централизованным теплоснабжением, водоснабжением и канализацией	%	67,3	59,2	88,0	По итогам Всероссийской переписи произведено уточнение официальной численности населения
2.0.* Доля населённых пунктов, в которых имеются несанкционированные свалки ТКО и крупногабаритных отходов	%	2,4	2,6	92,3	Незаключение договоров с региональным оператором на вывоз твёрдых коммунальных отходов руководством СНТ, иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
3.0. Доля площади жилого фонда Соловецкого архипелага, обеспеченного централизованным теплоснабжением, %	%	27	27	100,0	
4.0. Количество граждан, улучшивших жилищные условия, нарастающим итогом	чел.	274	350	127,7	Увеличение количества жилых помещений, расселённых путем предоставления выкупной стоимости
5.0.* Удельное потребление тепловой и электрической энергии учреждениями образования и культуры	кВт*ч/кв.м.	267,7	238,8	112,1	На снижение потребления топливно-энергетических ресурсов влияют погодные условия и проводимые

					мероприятия по повышению энергоэффективности
Подпрограмма 1. «Повышение устойчивости и надежности функционирования инфраструктуры жизнеобеспечения населения»					
1.1.* Количество аварийных ситуаций	ед.	19	58	32,8	Увеличение количества аварийных ситуаций связано с повышением нагрузки на электрические сети и их износом
1.2. Количество проверенных сметных расчётов в соответствии с поступившими заявками, ед.	ед.	236	239	101,3	
Подпрограмма 2. «Улучшение экологической обстановки»					
2.1. Количество площадок для раздельного сбора ТКО	ед.	7	72	больше в 10,3 раза	В рамках федеральной субсидии в Приморском муниципальном округе Архангельской области на 72 площадках установлено 94 контейнера для раздельного накопления отходов
2.2. Количество участников мероприятий экологической направленности	тыс. чел.	5,5	1,1	20,0	Уменьшение численности участников связано со снижением количества инициативных групп и отсутствием мотивации у населения
Подпрограмма 4. «Обеспечение граждан жильём»					
4.1. Площадь расселенных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, нарастающим итогом	кв. м.	5120,3	6481,7	126,6	Увеличение показателя за счёт участия в адресной программе Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы»
4.2.1. Количество проведённых плановых проверок в рамках муниципального жилищного контроля	ед.	1	0	0,0	Положением о муниципальном жилищном контроле на территории Приморского муниципального округа Архангельской области, утвержденном

					решением Собрания депутатов Приморского муниципального округа Архангельской области от 14.12.2023 № 64, плановые проверки не предусмотрены.
4.2.2. Доля МКД, поставленных на кадастровый учёт, нарастающим итогом	ед.	97,3	97,3	100,0	
Подпрограмма 5. «Повышение энергоэффективности бюджетной сферы»					
5.1. Количество проведённых за счёт Программы работ по повышению энергетической эффективности, нарастающим итогом	ед.	20	53	больше в 2,7 раза	Количество проведённых за год работ зависит от их стоимости. Также в предшествующий период были получены дополнительные средства из областного бюджета (гранты)
5.2. Доля энергетических деклараций, своевременно оформленных бюджетными учреждениями Приморского муниципального округа Архангельской области	%	100	100	100,0	

* - Для целевых показателей 2.0, 5.0, 1.1, желаемой тенденцией развития является снижение значений (% достижения считается по обратной формуле)

ОЦЕНКА
 эффективности реализации муниципальной программы
 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды»
 (указать наименование муниципальной программы)
 за 2024 год

«Показатели»	Порядок расчета показателей	Диапазон оценки	Значение показателя (Zj)	Вес показателя (uj)	Итоговая оценка (Zj x uj)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде	отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий	от 0 до 1	0,60	30	18,0	Выполнено 12 мероприятий из 20
2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе	отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным программой	от 0 до 1	0,81	50	40,5	Достигнуто 9 целевых показателей из 14
3. Уровень эффективности расходования средств государственной программы в отчетном финансовом периоде	отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой	от 0 до 1	0,69	20	13,8	Фактическое финансирование - 282248,8 тыс. руб., запланированное - 408830,8 тыс. руб.
Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)						72,3 %